



MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA
INFORME 2DO. TRIMESTRE 2019
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201567445	N/A	19006	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL ANEXO DEL PANTEON NUEVO MUNICIPAL DE ACATLAN (SEGUNDA ETAPA)	ACATLAN DE OSORIO	\$ 318,611.54	\$ 318,611.54	\$ 318,611.54	\$ 318,611.54	\$ 318,611.54	\$ 318,611.54	100.00%	100.00%	72.00 ML	
PUE190201567459	N/A	19009	REHABILITACIÓN DE BASURERO MUNICIPAL DE ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	\$ 460,885.61	\$ 460,885.61	\$ 460,885.61	\$ 460,885.61	\$ 460,885.61	\$ 460,885.61	100.00%	100.00%	8240.60 M3	