

Dependencia :

Presidencia Municipal de Acatlán

Asunto :

El que se indica

Oficio Número

MAP/PM/PGN/1714/2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN DF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer informe trimestral del ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Acatlán, Puebla, a 13 de octubre de 2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. Pedro García Nuñez

Presidente Municipal sustituto del Municipio de Acatlán, Puebla

C.C.P. ARCHIVO



**Calle Reforma No. 1,
Acatlán, Pue. C.P. 74949.
Tel: 01 (953) 53 4 00 04**



MUNICIPIO DE ACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 Tercer Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2023														
	14578	23006	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN COL. ALLENDE, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	COLONIA ALLENDE	\$502,328.49	\$498,958.55	\$498,958.55	\$498,958.55	\$449,958.55	\$449,958.55	100%	100%	205.26 M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	238324	23008	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE JUAN B. MADERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO; CALLE CITLALI ENTRE CALLE CITLALTEPETL Y CALLE OTILIO MONTAÑO; CALLE DE LAS FLORES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	LA PALMA	\$1,703,862.71	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	100%	100%	TUBO SANITARIO CORRUGADO POLIETILENO 8" 115.40 M, 6" 180 M	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	239219	23009	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 21ETV0855C EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$855,847.08	\$853,290.04	\$853,290.04	\$853,290.04	\$853,290.04	\$853,290.04	95%	100%	409M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	240710	23010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+324.84 EN LA LOCALIDAD DE ILAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ILAMACINGO	\$2,891,273.32	\$2,889,768.58	\$2,889,768.58	\$2,889,768.58	\$2,889,768.58	\$2,889,768.58	35%	30%	650M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	240482	23011	"REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. (PROAGUA)	ACATLÁN DE OSORIO	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	65%	100%	1 APORTACION	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	209212	23012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2294Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	AMATITLAN DE AZUETA	\$2,364,071.91	\$2,361,985.53	\$2,361,985.53	\$2,361,985.53	\$1,103,423.64	\$1,103,423.64	100%	47%	150 M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	233299	23013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA SAN MIGUEL Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	SAN MIGUEL SAN BERNARDO	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	100%	100%	300 M	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	228362	23014	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	LOS CUARTOS	\$711,342.97	\$826,694.83	\$826,694.83	\$826,694.83	\$826,694.83	\$826,694.83	100%	100%	608 M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	239257	23015	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE PEÑA COLORADA, SAN ISIDRO, JUAN R. ROJAS(LOS COCOS) RANCHO NUEVO, AMATE PEÑAS Y CALLEJON DEL CHACUACO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (LOS HOBOS), MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ACATLAN	\$1,085,921.87	\$1,085,921.87	\$1,085,921.87	\$1,085,921.87	\$1,085,921.87	\$1,085,921.87	100%	100%	39326.56 M3	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
		23016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TRINIDAD ENTRE CALLEJON LAS PEÑAS Y CALLEJON DEL CHACUACO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (LOS HOBOS), MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	LA TRINIDAD LOS HOBOS	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	100%	100%	POSTES DE CONCRETO 13-600 16 PZAS, CONDUCTOR ACSR 3/0 1F	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALZADA DE LAS NIEVES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POPOCATÉPETL; CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALZADA DE LAS NIEVES Y CALLE CORONEL JOAQUIN OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	LAS NIEVES	\$2,676,687.98	\$2,676,687.98	\$2,676,687.98	\$2,676,687.98	\$2,089,582.68	\$2,089,582.68	80%	78%	2440.70 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.

Gobierno de Puebla



MUNICIPIO DE ACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Tercer Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	209212	23019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA C.C.T. 21DPR2290D, EN LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	TETELCINGO	\$2,247,379.94	\$2,247,379.94	\$2,247,379.94	\$2,247,379.94	\$1,357,778.57	\$1,357,778.57	75%	60%	585.34 M2	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
	233299	23020	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE XICOTÉNCATL ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$694,571.09	\$694,571.09	\$694,571.09	\$694,571.09	\$694,571.09	\$694,571.09	100%	100%	\$103.40	OBRA NO MIGRADA DE LA MIDS
		23021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN.	LA HUERTA	\$1,885,769.58	\$1,885,769.58	\$1,885,769.58	\$1,885,769.58	\$1,885,769.58	\$1,885,769.58	100%	100%	1190.42 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23022	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEHUIXTLE EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	TEHUIXTLE	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$-	\$-	0%	0%	1 POZO	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23023	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$1,766,058.63	\$1,766,058.63	\$1,766,058.63	\$1,766,058.63	\$1,766,058.63	\$529,817.59	45%	30%	956.82 m2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23025	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR), UBICADA EN LA CALLE EJÉRCITO MEXICANO S/N. BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$242,093.85	\$242,093.85	\$242,093.85	\$242,093.85	\$242,093.85	\$242,093.85	100%	100%	442.51 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE JUAN B. MADERA Y CALLE RICARDO REYES MÁRQUEZ EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$2,509,796.88	\$2,509,796.88	\$2,509,796.88	\$2,509,796.88	\$1,859,240.92	\$1,859,240.92	100%	74%	1933.90 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA; CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	SAN VICENTE BOQUERÓN	\$1,814,968.27	\$1,814,968.27	\$1,814,968.27	\$1,814,968.27	\$-	\$-	40%	0%	650 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	JUAN R. ROJAS (LOS COCOS)	\$1,988,939.84	\$1,988,939.84	\$1,988,939.84	\$1,988,939.84	\$-	\$-	35%	0%	450 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMATE REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	AMATE REDONDO	\$1,569,985.16	\$1,569,985.16	\$1,569,985.16	\$1,569,985.16	\$-	\$-	30%	0%	80M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDAMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	100%	100%	9313.73 m2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.

Gobierno de Puebla

 13 OCT 2023

 RECE

 F42/SB/C



MUNICIPIO DE ACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Tercer Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		23034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 12 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	HERMENEGILDO GALEANA	\$807,711.58	\$807,711.58	\$807,711.58	\$-	\$-	\$-	0%	0%	495.51 M2	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	SAN BERNARDO	\$1,442,993.53	\$1,442,993.53	\$1,442,993.53	\$-	\$-	\$-	0%	0%	\$-	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
		23037	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO SUSTITUCION DEL MERCADO MUNICIPAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN,PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	30%	100%	1 PROYECTO	OBRA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE		OPA/20 21/003	APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	ACATLAN OSORIO DE	\$7,639,693.44	\$7,639,693.44	\$7,639,693.44	\$5,093,128.96	\$5,093,128.96	\$5,093,128.96	80%	80%	9 APORTACIÓN	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE		23001	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	ACATLAN OSORIO DE	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	100%	100%	3 MESES	TERMINADO
GASTO CORRIENTE		23002	APORTACION AL CONVENIO DE CORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN.	ACATLAN OSORIO DE	\$1,684,712.35	\$1,684,712.35	\$1,684,712.35	\$1,684,712.35	\$1,684,712.35	\$1,684,712.35	100%	100%	3 APORTACIÓN	TERMINADO
GASTO CORRIENTE		23003	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023	ACATLAN OSORIO DE	\$13,682,920.12	\$13,682,920.12	\$13,682,920.12	\$6,841,460.06	\$6,841,460.06	\$6,841,460.06	75%	75%	9 MESES	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE		23004	OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	ACATLAN OSORIO DE	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$28,320.00	\$28,320.00	63%	63%	6 MESES	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE		23017	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	ACATLAN OSORIO DE	\$729,318.30	\$729,318.30	\$729,318.30	\$729,318.30	\$729,318.30	\$729,318.30	100%	100%	3 MESES	TERMINADO
PUE23030222101	NO APLICA	23000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+137.97; CALLE A PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+960 SE ENCUENTRA EN EL DISTRITO FEDERAL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	RANCHO NUEVO ILAMACINGO	\$1,773,687.98	\$1,773,687.98	\$1,773,687.98	\$532,106.39	\$532,106.39	\$532,106.39	50%	30%	1312.86 M2	EN PROCESO

Gobierno Municipal de Acatlán, Puebla

 13 OCT 2023

 RECIBIDO

 P/42/BB/CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	3	1	2023	2	33 I		4	FAISMUN 3 TRIM	1	39175.37	0														
		2										1	332	1450000	1255972.84	1255972.84	455972.84	455972.84	455972.84	455972.84					
		2										2	612	13901330.73	12924518.77	9187808.9	8600387.9	8600387.9	4833239.48	4833239.48					
		2										2	613	12387918.8	9750594.91	6029914.92	4358656.92	4358656.92	3958656.92	3958656.92					
		2										2	614	20440081.47	25217247.46	23815846.27	21295070.11	20487358.53	13679730.53	13679730.53					
		2										2	615	750000	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87					
		2										2	622	2790000	1485075.15	0	0	0	0	0	0				
21	3	1	2023	2	33 I		5	FORTAMUN 3 TRIM	1	21546.23	0														
		2										1	113	4500000	3247063.8	2664046.73	3247063.8	1409294.73	1409294.73	1409294.73					
		2										1	271	450000	569142.4	569142.4	569142.4	0	0	0					
		2										1	311	12000000	13682920.12	8758410	13682920.12	6841460.06	6841460.06	6841460.06					
		2										1	313	845000	845000	462258	45000	45000	28320	28320					
		2										2	523	1365945	1791921.09	0	0	0	0	0	0				
		2										2	541	2000000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	565	155000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	612	1950000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	614	1500000	4233793.8	2450003.88	1773687.98	532106.39	532106.39	532106.39					
		2										1	853	8928302	9324405.79	7558970.35	9324405.79	6777841.31	6777841.31	6777841.31					


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistencia

13 OCT 2023

RECIBIDO
FM2/SB/CGPSE

MODULO EN PROCESO, EXISTEN 23 OBRAS EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE NO MIGRARON AL SRFT Y OTRAS ESTAN EN CAPTURA EN LA MIDS.
 PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2023)
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD, DEPORTIVA, REHAB. DE PARQUE MUNICIPAL Y SALON DE USUS MULTIPLES.
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN.

OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO
 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS
 OBRAS DE BIENES PROPIOS
 MODULO EN PROCESO.

PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA EJERCICIO 2023

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023
 OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS (CONAGUA) 2023
 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN , PUEBLA
 PARTIDA CANCELADA
 PARTIDA CANCELADA
 PARTIDA CANCELADA
 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN ,PUEBLA
 APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2023 Y CONVENIO DE CORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN 2023.



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0	0	0	NO SE PROGRAMARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	5.56	1	18	0	0	11	NO SE PROGRAMARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	2.44	1	41				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	37.50	3	8	0	0	0	EXISTEN 6 OBRAS 23006, 23008, 23009, 23011, 23012 Y 23016 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	44.44	8	18	72.73	8	11	META ALCANZADA. EXISTEN OBRAS EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE NO MIGRARON AL SRFT Y OTRAS ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	53.66	22	41				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	62.50	5	8	0	0	0	EXISTEN 3 OBRAS 23010, 23013 y 23014 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	50.00	3	18	27.27	3	11	EXISTEN OBRAS EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE NO MIGRARON AL SRFT Y OTRAS ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	43.90	18	41				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación

Gobierno de Puebla
 13 OCT 2023

RECIBIDO
 F/12/SB/IC/CPSE



MUNICIPIO DE ACATLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	5615707.84	33694247	16.67	5615707.84	33694247	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247	41.67	14039269.6	33694247	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	22462831.36	33694247	66.67	22462831.36	33694247	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	33694247	33694247				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	33694247	33694247				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.40	5526637.42	33694247	16.40	5526637.42	33694247	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247	37.20	12534741.85	33694247	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR GASTO CORRIENTE PENDIENTE DE EJERCER.
	3er. Trimestre	66.67	22462831.36	33694247	46.27	15589022.49	33694247	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR GASTO CORRIENTE PENDIENTE DE EJERCER.
	4to. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.52	14039269.6	9258753	1.32	14039269.6	10662288.05	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
	4to. Trimestre	2.27	33694247	14854741				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.35	68192853	67285820	-100.00			


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 13 OCT 2023
 RECIBIDO
 F42/SB/CGPBE