

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

A la fecha no se ha capturado obras de FORTAMUN ya que únicamente se ha aprobado gasto corriente. FAISMUN se encuentra en proceso de captura en la MIDS.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente
"Gobierno de trabajo"
Acatlan Puebla a 14 de julio de 2023

Dr. Pedro García Nuñez
Presidente Municipal sustituto del municipio de Acatlan Puebla



c.c.p. archivo

MUNICIPIO DE ACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Segundo Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2023														
		23006	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN COL ALLENDE, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	COLONIA ALLENDE	\$502,328.49	\$449,958.55	\$449,958.55	\$449,958.55	\$449,958.55	\$449,958.55	100%	100%	205.26 M2	
		23008	REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE JUAN B. MADERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CITLALU ENTRE CALLE CITLALTEPETL Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE DE LAS FLORES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	LA PALMA	\$1,703,862.71	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	\$1,699,638.53	100%	100%	TUBO SANITARIO CORRUGADO POLIETILENO 8" 115.40 M, 6" 180 M	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23009	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 21ETV085SC EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$855,847.08	\$853,290.04	\$853,290.04	\$387,518.73	\$387,518.73	\$387,518.73	95%	48%	417 M2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+324.84 EN LA LOCALIDAD DE ILAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ILAMACINGO	\$2,891,273.32	\$2,889,768.58	\$2,889,768.58	\$866,930.57	\$866,930.57	\$866,930.57	35%	30%	2558.41M2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23011	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	\$1,306,378.25	0%	100%	1 APORTACION	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23012	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2294Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	AMATITLAN DE AZUETA	\$2,364,071.91	\$2,361,985.53	\$2,361,985.53	\$708,595.66	\$708,595.66	\$708,595.66	20%	30%	770 M2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA SAN MIGUEL Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	SAN MIGUEL SAN BERNARDO	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$1,782,967.34	\$-	\$-	\$-	20%	0%	1320 M2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23014	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	LOS CUARTOS	\$711,342.97	\$708,974.83	\$708,974.83	\$212,692.45	\$212,692.45	\$212,692.45	80%	30%	608M2	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS
		23016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A LA TRINIDAD ENTRE CALLEJON LAS PEÑAS Y CALLEJON DEL CHACUAGO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (LOS HOBOS), MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	LA TRINIDAD LOS HOBOS	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	\$258,069.05	0%	100%		SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN MIDS


FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE	N/A	OPA/2021/003	APORTACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	ACATLAN DE OSORIO	\$7,639,693.44	\$7,639,693.44	\$7,639,693.44	\$3,819,846.72	\$3,819,846.72	\$3,819,846.72	50%	50%	N/A	
GASTO CORRIENTE	N/A	23001	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	ACATLAN DE OSORIO	\$750,000.00	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	\$679,976.43	100%	100%	N/A	
			APORTACION AL CONVENIO DE											

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

Gobierno de Puebla

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	3	1	2023	2	33	I	4	FAISMUN 2 TRIM	1	25944.32	0												MODULO EN PROCESO, EXISTEN 9 OBRAS 23005, 23008, 23009, 23011, 23012, 23016, 23010, 23013 y 23014 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN CAPTURA EN LA MIDA.	
		2										1	332	1450000	1450000	0	0	0	0	0	0			PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2023)
		2										2	612	13901330.73	13498339.82	9333696.75	4374208.95	1758765.39	1758765.39	1758765.39			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD, DEPORTIVA, REHAS. DE PARQUE MUNICIPAL Y SALON DE USUS MULTIPLES.	
		2										2	613	12387918.8	9203872.27	3264085.83	3264085.83	3264085.83	3264085.83	3264085.83			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN.	
		2										2	614	20440081.47	26487118.91	13261882.92	4672735.92	866930.57	866930.57	866930.57			OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		2										2	615	750000	1080000	0	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS
		2										2	622	2790000	0	0	0	0	0	0	0			OBRAS DE BIENES PROPIOS
21	3	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN 2 TRIM	1	14258.78	0												MODULO EN PROCESO.	
		2										1	113	4500000	4800000	679976.43	4800000	679976.43	679976.43	679976.43			PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	
		2										1	271	450000	750000	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA EJERCICIO 2023
		2										1	311	12000000	13682920.12	6841460.06	13682920.12	6841460.06	6841460.06	6841460.06			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE	
		2										1	313	845000	845000	45000	845000	45000	14160	14160			SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023	
		2										2	523	1365945	1791921.09	0	0	0	0	0	0			OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS (CONAGUA) 2023
		2										2	541	2000000	0	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA
		2										2	541	2000000	0	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.
		2										2	565	155000	0	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA
		2										2	612	1950000	0	0	0	0	0	0	0			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
		2										2	614	1500000	2500000	968274.02	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA
		2										1	853	8928302	9324405.79	5504559.07	9324405.79	5504559.07	4999145.36	4999145.36			APORTACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2023 Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACION DEL CENTRO DE REINSENCION SOCIAL DE ACATLAN 2023.	


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

14 JUL 2023

RECIBIDO
 F/42/SB/ICGPSE



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVAS NO SE PROGRAMARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0	0	0	
	3er. Trimestre	5.56	1	18				
	4to. Trimestre	2.44	1	41				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVAS EXISTEN 5 OBRAS 2008, 2009, 2009, 2009, 2009 Y 2009 EN EJECUCION, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LAS MIDS.
	2do. Trimestre	37.50	3	8	0	0	0	
	3er. Trimestre	44.44	8	18				
	4to. Trimestre	53.66	22	41				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRAN PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NOMINATIVAS EXISTEN 3 OBRAS 2004, 2004 y 2004 EN EJECUCION, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	62.50	5	8	0	0	0	
	3er. Trimestre	50.00	9	18				
	4to. Trimestre	43.90	18	41				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
GOBIERNO DE PUEBLA
 14 JUL 2023

RECIBIDO
 14 JUL 2023



MUNICIPIO DE ACATLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	5615707.84	33694247	16.67	5615707.84	33694247	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247	41.67	14039269.6	33694247	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	22462831.36	33694247				
	4to. Trimestre	100.00	33694247	33694247				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	33694247	33694247				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.40	5526637.42	33694247	16.40	5526637.42	33694247	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247	37.20	12534741.85	33694247	EXISTE VARIACION EN EL INDICADOR, POR GASTO CORRIENTE PENDIENTE DE EJERCER.
	3er. Trimestre	66.67	22462831.36	33694247				
	4to. Trimestre	41.67	14039269.6	33694247				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1.52	14039269.6	9258753	1.32	14039269.6	10662288.05	META ALCANZADA, EXISTIO MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS.
	4to. Trimestre	2.27	33694247	14854741				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.35	68192853	67285820	-100.00			SECRETARIA DE RIF Coordinación General de Planificación, Seguimiento y Evaluación Asistente

14 JUL 2023