

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES_CAPTURESTA				
OCLO	TRIM	FOLO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2022	5	PUE220402148952	287322.5	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287322.5, modificado:287322.5})	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 78011	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	78011	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0)}	01-03-2022	25-03-2022	287322.5	287322.5	287322.5	287322.5	287322.5	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0)}	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	PUE220402166197	2568603.67	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568603.67, modificado:2568603.67})	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS ENTRE EL CAMINO A LOS HOBOS Y MARGEN DERECHO DEL RIO TIZAAC EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273703	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273703	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.4, meta_modificada:2190.48)}	13-09-2022	09-12-2022	2568603.67	2568603.67	2568603.67	2568603.67	2568603.67	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.48)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}	
2022	5	PUE220402166206	2456676.28	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456676.28, modificado:2456676.28})	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE I. ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 194.84 AL 389.48 ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL DOBLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273736	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273736	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.8, meta_modificada:1202.87)}	11-10-2022	20-12-2022	2456676.28	2456676.28	2456676.28	2456676.28	2456676.28	2456676.28	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.87)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}
2022	5	PUE220402186205	2581242.75	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581242.75, modificado:2581242.75})	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355994	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	355994	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.5, meta_modificada:1351.56)}	21-10-2022	23-12-2022	2581242.75	2581242.75	2581242.75	2581242.75	2581242.75	2581242.75	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.56)}	Validado avances	100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20, obs2: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}
2022	5	PUE220402166183	690826.86	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690826.86, modificado:690826.86})	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVSSSTE DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 273667	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	273667	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0)}	26-08-2022	21-09-2022	690826.86	690826.86	690826.86	690826.86	690826.86	690826.86	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}
2022	5	PUE220402166190	2184437.39	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184437.39, modificado:2184437.39})	CONSTRUCCION DE ESTANGIA DE DIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, UBICADA EN SANTOS DEGOLLADO NO. 6, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 273686	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	273686	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:2152.0)}	24-06-2022	07-10-2022	2184437.39	2184437.39	2184437.39	2184437.39	2184437.39	2184437.39	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2152.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}
2022	5	PUE220402166185	582431.31	(FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582431.31, modificado:582431.31})	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES CAMINO REAL CALLE DIAMANTE CALLE RUBÍ Y CALLE JADE DEL PARAJE EL TALCO, EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273671	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	273671	{meta: (unidad_medida:Conexiones, meta:1.0, meta_modificada:26.0)}	08-06-2022	31-12-2022	582431.31	582431.31	582431.31	582431.31	582431.31	582431.31	{meta: (unidad_medida:Conexiones, avance:26.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-06-20)}



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO						FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA		
CICLO	TRIM	FOUO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	HUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	AVANCES_FISICOS
2022	5	PUE220402166191	1329983.6	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329983.6, modificado:1329983.6])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PERITAS DEL KM 0.000 AL KM 102.76 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA - 273688	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273688	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.76, meta_modificada:322.18])	24-06-2022	26-08-2022	1329983.6	1329983.6	1329983.6	1329983.6	1329983.6	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.18])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402166195	2654534.18	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654534.18, modificado:2654534.18])	URBANIZACION E IMAGEN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE JUAN ALVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 273698	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273698	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0])	24-06-2022	26-08-2022	2654534.18	2654534.18	2654534.18	2654534.18	2654534.18	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402166203	1855809.54	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855809.54, modificado:1855809.54])	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PERIFÉRICO ICAQUIXTLA Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PERIFÉRICO ICAQUIXTLA Y CALLE TEMAIXCAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273726	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	273726	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:680.12, meta_modificada:680.12])	23-09-2022	13-12-2022	1855809.54	1855809.54	1855809.54	1855809.54	1855809.54	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:680.12])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402166204	2598858.68	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598858.68, modificado:2598858.68])	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE CCT21DPR2300 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA. - 273733	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	273733	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0])	11-10-2022	09-12-2022	2598858.68	2598858.68	2598858.68	2598858.68	2598858.68	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402205641	853748.4	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853748.4, modificado:853748.4])	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOTOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Acatlán	22008	(meta: [unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0])	01-12-2022	15-01-2023	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	(meta: [unidad_medida:Vehículos, avance:6.0])	Validado avances	(obs: [observación:ACCION AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402166189	2198365.08	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198365.08, modificado:2198365.08])	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA - 273684	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	273684	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:322.18, meta_modificada:317.38])	04-07-2022	12-09-2022	2198365.08	2198365.08	2198365.08	2198365.08	2198365.08	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:317.38])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])
2022	5	PUE220402166199	597038.11	(FI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597038.11, modificado:53926.65])	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO AL C.I.S. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273709	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273709	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:734.09])	09-08-2022	30-08-2022	453926.65	453926.65	453926.65	453926.65	453926.65	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.09])	Validado avances	(obs: [observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. trimestre:5.0, usuario:auroramontesinoth, fecha:2023-06-20])



DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO								OBSERVACIONES_CAPTURESTA		
CICLO	TRIM	FOJO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	HUMERO_PROYECTO	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA
2022	5	PUE22040220555	2166598.55	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166598.55, modificado:2166598.55}]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA SECCIÓN TERCERA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	22044	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	22-12-2022	17-02-2023	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402166200	247527.78	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247527.78, modificado:247527.78}]	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A SAN VICENTE BOQUERÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CENTRO Y CALLE DEL PARASO EN LA CUARTA SECCIÓN DE SAN VICENTE BOQUERÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273711	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	273711	{meta: {unidad_medida:Conexiones, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	24-08-2022	01-12-2022	247527.78	247527.78	247527.78	247527.78	247527.78	{meta: {unidad_medida:Conexiones, avance:1.0}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402148958	2017508.7	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017508.7, modificado:1017508.7}]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 78247	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	78247	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}}	11-03-2022	11-04-2022	1017508.7	1017508.7	1017508.7	1017508.7	1017508.7	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.0}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402205633	2560108.4	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560108.4, modificado:2560108.4}]	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Acatlán	22043	{meta: {unidad_medida:Veículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	31-12-2022	31-01-2023	2560108.4	2560108.4	2560108.4	2560108.4	2560108.4	{meta: {unidad_medida:Veículos, avance:1.0}}	Validado avances	{obs: {observación:ACCIÓN AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402186199	1772624.3	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772624.3, modificado:1772624.3}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO TIZAC ENTRE CALLE NOPALÁ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355976	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	355976	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.5, meta_modificada:1376.5}}	21-10-2022	23-12-2022	1772624.3	1772624.3	1772624.3	1772624.3	1772624.3	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.5}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402205660	1178686.43	[FI: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fisma 2022 CAPITAL E INTERESES, monto:580025.16}, FI2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598661.27, modificado:598661.27}]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	22039	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.99, meta_modificada:703.09}}	15-01-2023	15-01-2023	1178686.43	1178686.43	1178686.43	1178686.43	1178686.43	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.09}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA CAPTURADA EN MIDS, SIN EMBARGO NO MIGRÓ, EN ESTA SE EJERCERON LOS INTERESES LA ESTRUCTURA FINANCIERA SON \$ 535157.44 FISM CAPITAL Y \$ 44867.72 INTERESES, OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}
2022	5	PUE220402166201	2428518.24	[FI: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428518.24, modificado:1428518.24}]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO 142.00 AL 250.00 ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSÉ G. HERRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273714	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273714	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}	26-08-2022	28-10-2022	1428518.24	1428518.24	1428518.24	1428518.24	1428518.24	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}	Validado avances	{obs: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE, trimestre:5.0, usuario:aurorramontesinoah, fecha:2023-06-20}}



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán	44867.72	0											MODULO TERMINADO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 614 EN LA OBRA 22039, EXISTEN 14 OBRAS REGISTRADAS EN LA MDS, LAS CUALES NO MIGRARON EN DESTINO DEL GASTO, SE REPORTAN EN EJERCICIO E INDICADORES.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pasada	2747383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	325	Arrendamiento de equipo de transporte	1320000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	232000.00	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	Elaboración de Proyectos 2022	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	629708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	441	Ayudas sociales a personas	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	622	Edificación no habitacional	0.00	4803588.34	4803588.34	4803588.34	4803588.34	4803588.34	4803588.34	4803588.34	Entrega de día del Sistema DIF Municipal, Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Rehabilitación de Centro de Salud y Esplanada Pública.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	2116016.00	7639128.03	7639128.03	7639128.03	7639128.03	7639128.03	7639128.03	7639128.03	Infraestructura Educativa, Rehab. De cancha de usos múltiples en FOVEMSTE	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	12840528.00	11921324.53	11921324.53	11921324.53	11921324.53	11921324.53	11921324.53	Obras de Ampliación de Agua Potable, Drenaje Pluvial, Abastecimiento Costero Y Ampliación de Red Eléctrica	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20415542.00	19805878.24	19805878.24	19805878.24	19805878.24	19805878.24	19805878.24	19805878.24	Construcción de Pavimentos, Empedrados, Concretos Hidráulicos y Urbanización e Imagen Urbana.	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado
1-Programa presupuestario	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán													MODULO TERMINADO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 311	Validado	



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIM	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CORV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTERO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS		
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	9033801.00	9974080.19	9974080.19	9974080.19	9974080.19	9974080.19	9974080.19	Pago por Consumo de Energía Eléctrica CFE 2022, en esta sesión se ejercieron los intereses.	Validado		
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	313	Agua	334710.00	856803.00	856803.00	856803.00	856803.00	856803.00	856803.00	Obligaciones Financieras: Pago de Derechos de Agua Nacional (Conagua) 2022	Validado		
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	341	Servicios financieros y bancarios	0.00	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	278.40	Comisiones Bancarias.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	853	Otros convenios	1266840.00	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	Aportación al Consejo Municipal De Acatlán 2022	Validado		
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9230500.00	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7599569.23	Aportación control de prestación de servicios para el proyecto municipal de edificios energéticos en el desarrollo público del municipio y pavimentación de Calle general Vicente.	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de inversión	549	Otros equipos de transporte	462000.00	853748.40	853748.40	853748.40	853748.40	853748.40	853748.40	853748.40	Adquisición Y Equipamiento de Motocicleta para Seguridad Pública Municipal 2022	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de inversión	541	Vehículos y Equipo Terrestre	2600000.00	2560108.40	2560108.40	2560108.40	2560108.40	2560108.40	2560108.40	2560108.40	Adquisición de Ambulancia	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de inversión	622	Edificación no habitacional	1224556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Partida cancelada	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto de inversión	612	Edificación no habitacional	1000273.00	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la Unidad deportiva	Validado
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	235935.00	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal 2022	Validado	
2-Partida genérica	2022	5	Puebla	Acatlán	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2022	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	3000000.00	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal 2022	Validado	



Ciclo	Trím	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333		33.33333	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 23/06/23}]		45.16129	Otras causas	Meta alcanzada, existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se registró en la MIDS las obras 22023, 22032, 22039 y 22040, las cuales no migraron al SRFY obras	73.81	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56.66667		56.66667	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 23/06/23}]		54.83871	Otras causas	Meta alcanzada, existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se registró en la MIDS las obras 22022, 22025, 22027, 22028, 22029, 22035, 22036, 22037 y 22038.	96.77	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10		3.33333	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 23/06/23}]		0	Otras causas	Existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se realizó gastos indirectos num. 22007 el cual no se capturó en la MIDS, por problemas con la plataforma.	N/D	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategia	Eficiencia	Ascendente	4.73213		4.73213	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 06/07/23}]		9.22953		Existió un error de captura en la planeación. En el 2022, el municipio recibió mayores participaciones e ingresos propios.	195.04	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174145	Índice de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 23/06/23}]		100		Meta alcanzada.	100	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategia	Eficacia	Descendente	1.89257		1.89257	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 06/07/23}]		1.74834		Meta alcanzada, existió mayor recaudación.	108.25	Validado
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendente	100		100	[Just1: {ciclo:2022, trím:5, just:Otras causas, usuario:cauror amontes@mh, fecha: 23/06/23}]		100		Meta alcanzada.	100	Validado



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100	[Just: {ddo:2022, m:5, just: Otras causas, para: autor: montesinosh, fecha: 23/06/23}]		100		Recurso transferido.	100	Validado

