

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
OFICIO: MAP/PM/PGN-585ª-2024
FECHA: 15 de abril de 2024

ASUNTO: Informe trimestral ejercicio 2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto del Ejercicio 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

DR. PEDRO GARCÍA NUÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE ACATLÁN, PUEBLA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C.C.P. ARCHIVO



MUNICIPIO DE ACATLÁN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Cuarto Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2023														
PUE230402297319	339385	23033	*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDAMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	\$3,172,401.43	100%	100%	4500 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402304845	370616	23037	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO SUSTITUCION DEL MERCADO MUNICIPAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN,PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	\$455,972.84	100%	100%	1 proyecto	ACCION TERMINADA
PUE230402309233	388598	23038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "NÚMERO 184" CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$3,742,292.84	\$3,742,292.84	\$3,742,292.84	\$3,742,292.84	\$3,742,292.84	\$3,742,292.84	100%	100%	1165.80 m2	OBRA TERMINADA
PUE230402307291	381669	23042	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BARRANCA TEMAZCAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$918,935.87	\$918,935.87	\$918,935.87	\$918,935.87	\$918,935.87	\$918,935.87	100%	100%	266.85 m	OBRA TERMINADA
PUE230402307316	381725	23043	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO VIEJO A SAN CRISTOBAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN ,PUEBLA	LAS NIEVES	\$881,381.13	\$710,987.23	\$710,987.23	\$710,987.23	\$710,987.23	\$710,987.23	100%	100%	241.05 m	OBRA TERMINADA
PUE230402312092	402818	23044	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2302S UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	LAS NIEVES	\$1,686,995.45	\$1,686,995.45	\$1,686,995.45	\$1,686,995.45	\$1,686,995.45	\$1,686,995.45	100%	100%	254.00 m2	OBRA TERMINADA
PUE230402312466	404450	23046	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "NÚMERO 184" CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$1,315,269.38	\$1,315,269.38	\$1,315,269.38	\$1,315,269.38	\$1,315,269.38	\$1,315,269.38	100%	100%	1165.8 m2	OBRA TERMINADA
PUE230402311988	402463	23047	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+680 ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y PERIFÉRICO IXCAQUITLA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$573,098.37	\$573,098.37	\$573,098.37	\$573,098.37	\$573,098.37	\$573,098.37	100%	100%	52 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE230402312386	404121	23048	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON C.C.T. 21DES0003Z EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLAN DE OSORIO	\$526,262.40	\$526,262.40	\$526,262.40	\$526,262.40	\$526,262.40	\$526,262.40	100%	100%	1489.62 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402339120		23050	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLAN DE OSORIO	\$68,760.00	\$68,760.00	\$68,760.00	\$68,760.00	\$68,760.00	\$68,760.00	100%	100%	172.50m2	OBRA NO CAPTURADA EN LA MIDS POR CIERRE DE PLATAFORMA, SE APROBO CON FORTAMUN E INTERESES DE FAISMUN.
FORTAMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente
 1-5 ABR 2024
 RECIBIDO
 F-12/ISB CGPSE





MUNICIPIO DE ACATLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Cuarto Trimestre 2023

FAISMUN Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2023														
PUE230402339036	NO APLICA	23039	REHABILITACION DE OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$ 803,698.37	\$ 803,698.37	\$ 803,698.37	\$ 803,698.37	\$ 803,698.37	\$ 803,698.37	100%	100%	188.25 m2	OBRA TERMINADA
PUE230402339092	NO APLICA	23048	REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON C.C.T. 21DES0003Z EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 365,129.58	\$ 365,129.58	\$ 365,129.58	\$ 365,129.58	\$ 365,129.58	\$ 365,129.58	100%	100%	1489.62 M2	OBRA TERMINADA EJECUTADA CON CAPITAL FAISMUN \$526,262.4 Y CAPITAL FORTAMUN 365,129.58
PUE230402339115	NO APLICA	23049	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PIAXTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SANTIAGO ILAMACINGO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	BARRIO SANTIAGO ILAMACINGO	\$ 571,968.55	\$ 571,968.55	\$ 571,968.55	\$ 571,968.55	\$ 571,968.55	\$ 571,968.55	100%	100%	13 LUMINARIAS	OBRA TERMINADA
PUE230402339120	NO APLICA	23050	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,176,135.20	\$ 1,176,135.20	\$ 1,176,135.20	\$ 1,176,135.20	\$ 1,176,135.20	\$ 1,176,135.20	100%	100%	172.50m2	OBRA TERMINADA, EJECUTADA CON FAISMUN INTERESES 68,780 Y FORTAMUN CAPITAL E INTERESES 1,176,135.20


 Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
 15. ABR 2024
 RECIBIDO
 F-42.SB.CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	3	1	2023	2	33 I		4 FAISMUN-DF		1	68760	0														
		2										1	332	1450000	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74					
		2										2	612	13901330.7	15676617	15676617	15676617	15676617	15676617	15676617					
		2										2	613	12387918.8	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04					
		2										2	614	20440081.5	25551751.4	25551751.4	25551751.4	25551751.4	25551751.4	25551751.4					
		2										2	615	750000	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87					
		2										2	622	2790000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	616	0	68760	68760	68760	68760	68760	68760					
21	3	1	2023	2	33 I		5 FORTAMUN-I		1	34952.32	0														
		2										1	113	4500000	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97					
		2										1	271	4500000	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4					
		2										1	311	12000000	13228830.1	13228830.1	13228830.1	13228830.1	13228830.1	13228830.1					
		2										1	313	845000	739735	739735	739735	739735	739735	739735	525746				
		2										2	523	1365945	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	541	2000000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	565	155000	0	0	0	0	0	0	0				
		2										2	612	1950000	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88					
		2										2	614	1500000	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53					
		2										1	853	8928902	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79					
		2										1	341	0	213.44	213.44	213.44	213.44	213.44	213.44					
		2										2	616	0	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2					
		2										2	622	0	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05					

MODULO TERMINADO AL 100%, NO SE REPORTA EN DESTINO LA OBRA 23006 CON MIDS 14578, YA QUE NO MIGRÒ AL SRFT, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2023) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACION EN OBRAS DE URBANIZACION PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO ,MUNICIPIO DE ACATLÁN, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PARTIDA CANCELADA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIA EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES 2023. MODULO TERMINADO AL 100%, LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA EJERCICIO 2023 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y PARTIDA CANCELADA PARTIDA CANCELADA PARTIDA CANCELADA REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2023 Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA COMISIONES BANCARIAS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIA EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES 2023. REHABILITACION DE OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES EN DIFERENTES LOCALIDADES.



[Handwritten signature]

CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCE FINANCIERO						
				FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJ ECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2024	1 PUE230402297319	Proyecto de inversión	15862007.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA ESTATAL, monto:1.268960575E7, modificado:1.268960575E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172401.43, modificado:3172401.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDAMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 339385	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	339385	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9313.7, meta_modificada:9313.7}}	15862007.18	15862007.18	15862007.18	15862007.18	15862007.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9313.73}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402304845	Acción	455972.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455972.84, modificado:455972.84}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370616	Acatlán		Otros Proyectos	Municipio de Acatlán	370616	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	455972.84	455972.84	455972.84	455972.84	455972.84	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:PROYECTO EJECUTADO CON FAISMUN Y PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE \$ 1,455,972.84 TERMINADO AL 100 % FISICO Y FINANCIERAMENTE., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402307291	Proyecto de inversión	918935.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918935.87, modificado:918935.87}}	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BARRANCA TEMAZCAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 381669	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	381669	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.85, meta_modificada:266.85}}	918935.87	918935.87	918935.87	918935.87	918935.87	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.85}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402339036	Proyecto de inversión	803698.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803698.37, modificado:803698.37}}	REHABILITACION DE OFICINAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Acatlán	23039	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.25, meta_modificada:188.25}}	803698.37	803698.37	803698.37	803698.37	803698.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.25}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-04}}
2024	1 PUE230402339092	Proyecto de inversión	891391.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365129.58, modificado:365129.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:526262.4, modificado:526262.4}}	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CON CCT21DES0003Z EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	23048	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.34, meta_modificada:1226.01}}	891391.98	891391.98	891391.98	891391.98	891391.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.01}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA CON FAISMUN Y FORTAMUN 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 891,391.98 TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}



CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO		DETALLE PROYECTO				DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES CAPTURISTA		
			GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_ FISICOS	FLUJO
2024	1 PUE230402307316	Proyecto de inversión	710987.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710987.23, modificado:710987.23}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO VIEJO A SAN CRISTOBAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 381725	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	381725	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.05, meta_modificada:241.05}}	710987.23	710987.23	710987.23	710987.23	710987.23	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.05}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402309233	Proyecto de inversión	3742292.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3742292.84, modificado:3742292.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 184 CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 388598	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	388598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.8, meta_modificada:1165.8}}	3742292.84	3742292.84	3742292.84	3742292.84	3742292.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.8}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402312386	Proyecto de inversión	657329.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657329.68, modificado:526262.4}}	REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON C.C.T. 21DES0003Z EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO ,MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 404121	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	404121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.3, meta_modificada:1226.01}}	526262.4	526262.4	526262.4	526262.4	526262.4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.01}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EJECUTADA CON FAISMUN Y FORTAMUN 2023 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 891,391.98 TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402339120	Proyecto de inversión	1244895.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023 INTERESES, monto:68760.0, modificado:68760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176135.2, modificado:1176135.2}}	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	38050	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:292.5, meta_modificada:292.5}}	1244895.2	1244895.2	1244895.2	1244895.2	1244895.2	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:292.5}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO. EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES DE FAISMUN Y FORTAMUN 2023., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402312092	Proyecto de inversión	1686995.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686995.45, modificado:1686995.45}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2302S UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 402818	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	402818	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.04, meta_modificada:534.04}}	1686995.45	1686995.45	1686995.45	1686995.45	1686995.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.04}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}



DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024

CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_		DETALLE_PROYECTO			DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FINANCIERO			
			GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA
2024	1 PUE230402312466	Proyecto de inversión	1315269.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315269.38, modificado:1315269.38}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 184 CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 404450	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	404450	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1165.8)}	1315269.38	1315269.38	1315269.38	1315269.38	1315269.38	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.8)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402339115	Proyecto de inversión	571968.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571968.55, modificado:571968.55}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PIAXTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SANTIAGO ILAMACINGO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Municipio de Acatlán	23049	{meta1: (unidad_medida:Lum inaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	571968.55	571968.55	571968.55	571968.55	571968.55	{meta1: (unidad_medida:Lum inaria, avance:13.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}
2024	1 PUE230402311988	Proyecto de inversión	441968.79	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441968.79, modificado:573098.37}}	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 680 ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 402463	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	402463	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0)}	573098.37	573098.37	573098.37	573098.37	573098.37	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0)}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, OPERANDO., trimestre:1.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2024-04-03}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captur	
Acatlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	68760	0	Total del Programa Presupuestario		51719331	51788091	51788091	51788091	51788091	51788091	51788091	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio Acatlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100%, NO SE REPORTA DESTINO LA OBRA 23006 CON MIDS 1 YA QUE NO MIGRÓ AL SRFT, SE REPOR EJERCICIO DEL GASTO. LOS INTERESES EJERCIERON EN LA PARTIDA 616,")]	
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2790000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1450000	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	1300993.74	Validado	PAGO POR LA ELABORACION DE PROY (GASTOS INDIRECTOS 2023)
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	68760	68760	68760	68760	68760	68760	68760	Validado	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIA EN ESTA OBRA SE EJERCIERON INTERESES 2023.
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	750000	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	1085921.87	Validado	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20440081.47	25551751.35	25551751.35	25551751.35	25551751.35	25551751.35	25551751.35	25551751.35	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN PAVIMENT ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.LOCALIDAD DE ACATLÁN OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PU
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	12387918.8	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	8104047.04	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	13901330.73	15676617	15676617	15676617	15676617	15676617	15676617	15676617	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCA SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Acatlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	34952.32	0		Total del Programa Presupuestario	33694247	33729199.32	33729199.32	33729199.32	33729199.32	33729199.32	33729199.32		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Acatlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100%, LOS INTERESES SE EJERCERON EN LA PARTIDA 616."]]
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	8928302	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79	9324405.79	Validado	APORTACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 2023 Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACATLÁN 2023.
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	4500000	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97	3606119.97	Validado	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0	213.44	213.44	213.44	213.44	213.44	213.44	Validado	COMISIONES BANCARIAS
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	313 - Agua	845000	739735	739735	739735	739735	739735	739735	Validado	OBIGACIONES FINANCIERAS: PAGOS DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS (CONAGUA) 2023
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	12000000	13228830.06	13228830.06	13228830.06	13228830.06	13228830.06	13228830.06	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2023
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	450000	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4	569142.4	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA EJERCICIO 2023
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2	1176135.2	Validado	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL RECINTO FERIAL EN ESTA OBRA SE EJERCERON LOS INTERESES 2023.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1500000	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53	2570297.53	Validado	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN ,PUEBLA	
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1950000	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	655682.88	Validado	REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	1858637.05	Validado	REHABILITACION DE OFICINAS DE USOS MÚLTIPLES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2000000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	1365945	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Acatlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN-DF 1 TRIM 24	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	155000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA

