

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	4	PUE210402048600	Proyecto de inversión	2056813.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056813.41, modificado:2056813.41}}	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA ,MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 334590	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE OSORIO	334590	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}}	2056813.41	2056813.41	2056813.41	1254107.22	1254107.22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE210402048701	Proyecto de inversión	878474.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878474.63, modificado:892097.14}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y ESC. SEC. FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA - 335057	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE OSORIO	335057	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}	892097.14	892097.14	892097.14	354719.1	354719.1	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:260.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:POR ERROR DE CAPTURA LA META DEL PROYECTO CORRECTA ES METROS LINEALES Y NO KILOMETRO LINEAL, trimestre:4.0, usuario:auroramontesino sh, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Esta Obra esta en co-inversion de firm y fortamun por eso hay un monto modificado de \$ 1,076,848.66 de la siguiente manera \$ 892,097.14 FISM y \$ 184,751.52 FORTAMUN con folio en el SRFT de Numero TMP_PUE210402056322, trimestre:4.0, usuario:auroramontesino sh, fecha:2022-01-13}}
2021	4	PUE210402053175	Proyecto de inversión	564500	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564500.0, modificado:564500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BASURERO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21009	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}}	564500	564500	564500	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE210402056816	Proyecto de inversión	15999903.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.599990313E7, modificado:1.535005509E7}}	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ, HASTA UNA LONGITUD DE 750 METROS, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210899	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}}	15350055.09	15350055.09	635174.69	635174.69	635174.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2022-01-13}}
2021	4	PUE210402058204	Proyecto de inversión	103010.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103010.57, modificado:103010.57}}	MANTENIMIENTO DEL CERESO MUNICIPAL (PINTURA) DE ACATLAN PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21010	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}}	103010.57	103010.57	103010.57	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO													AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2021	4	PUE2103019 96123	Proyecto de inversión	699478.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699478.61, modificado:699478.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 212667	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	212667	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	699478.61	699478.61	699478.61	699478.61	699478.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE2104020 53174	Proyecto de inversión	672598.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672598.8, modificado:672598.8}}	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACATLAN PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}}	672598.8	672598.8	672598.8	672598.8	672598.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE2103019 96109	Proyecto de inversión	1311995.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311995.21, modificado:1311995.21}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROSARIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROJAS LOS COCOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 212626	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	212626	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}}	1311995.21	1311995.21	1311995.21	1311995.21	1311995.21	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1059.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE2104020 55599	Proyecto de inversión	454428.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454428.77, modificado:454428.77}}	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN Y BARRIO DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}	454428.77	454428.77	454428.77	454428.77	454428.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE2104020 56322	Proyecto de inversión	1076848.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184751.52, modificado:184751.52}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2021, monto:892097.14, modificado:892097.14}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y ESC. SEC. FEDERAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21005	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}}	1076848.66	1076848.66	1076848.66	1076848.66	1076848.66	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Esta Obra esta en co-inversión de fism y fortamun por eso hay un monto modificado de \$ 1,076,848.66 de la siguiente manera \$ 892,097.14 FISM con folio del SRFT PUE210402048701 y \$ 184,751.52 FORTAMUN con folio en el SRFT de Numero TMP_PUE210402056322, trimestre:4.0, usuario:auroramontesino sh, fecha:2022-01-14}}
2021	4	PUE2103019 96092	Proyecto de inversión	1484259.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484259.93, modificado:1484259.93}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ABASOLO UBICADA EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 212583	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	212583	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}}	1484259.93	1484259.93	1484259.93	1484259.93	1484259.93	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1258.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2021	4	PUE210402048661	Proyecto de inversión	813385.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813385.53, modificado:813385.53}}	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE IGNACIO RAMIREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN, PUEBLA - 334870	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE OSORIO	334870	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	813385.53	813385.53	813385.53	813385.53	813385.53	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE210402053045	Proyecto de inversión	543900.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543900.51, modificado:543900.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE ILAMACINGO, SAN BERNARDO, RANCHO DE LIMA, RANCHO ÁVILA, LA NORIA CHICA, NUEVOS HORIZONTES, SAN VICENTE BOQUERÓN, GARZONES, HERMENEGILDO GALEANA Y EL MAGUEY PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Acatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	21006	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	543900.51	543900.51	543900.51	543900.51	543900.51	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	4	PUE210301995986	Proyecto de inversión	1654040.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654040.32, modificado:1654040.32}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PADRE AGUSTIN, ENTRE CALLE NICOLAS LOPEZ HERRERA Y PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 212321	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	212321	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1153.7, meta_modificada:1153.7}}	1654040.32	1654040.32	1654040.32	1654040.32	1654040.32	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1153.7}}	Validado avances	Sin observaciones



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	DESC_MODALIDAD	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPRIMIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURA)	ESTATUS	
1-Programa presupuestario	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán	11573.22	0												Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1124598.39	1119398.39	1119398.39	1119398.39	1119398.39	1119398.39	1119398.39	1119398.39	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL RAMO 33 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA. PROYECTOS PARA PAVIMENTOS, PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PARA DRENAJES SANITARIOS, PARA TECHADOS METALICOS EN ESCUELAS	Validado
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	14368409.37	28597617.77	28597617.77	28597617.77	28597617.77	28597617.77	28597617.77	28597617.77	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES	Validado
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	8000000.00	1360607.40	1360607.40	1360607.40	1360607.40	1360607.40	1360607.40	1360607.40	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESCUELAS	Validado
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13993605.24	6420562.66	6420562.66	6420562.66	6420562.66	5080478.43	5080478.43	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, REDES DE ALCANTARILLADO, AMPLIACIONES ELECTRICAS, EN ESTA PARTIDA SE APLICARÁN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTA PARTIDA SE CANCELA	Validado
1-Programa presupuestario	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán	6969.49	0												Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2193959.11	2997744.29	2997744.29	2997744.29	2997744.29	2248492.77	2248492.77	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REABILITACION DE CAMINOS, REHABILITACION DE PRESIDENCIA, REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL)	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	581	Terrenos	450000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	ADQUISICION DE TERRENO PARA ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	Validado



TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	DESC_MODALIDAD	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJECUTORA	RENTIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	271	Vestuario y uniformes	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SE CANCELA LA PARTIDA PARA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	991540.00	1749131.69	1749131.69	1749131.69	1749131.69	1646121.12	1646121.12	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL Y CERCADO PERIMETRAL EN EL BASURERO MUNICIPAL	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	6000000.00	6035902.27	6035902.27	6035902.27	6035902.27	6035902.27	6035902.27	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 2021, EN ESTA ACCIONSE APLICARON LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	3286348.00	2930037.97	2930037.97	2930037.97	2930037.97	2930037.97	2930037.97	SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	Puebla	Acatlán	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Acatlán			Gasto corriente	853	Otros convenios	11417581.89	10733582.27	10733582.27	10733582.27	10733582.27	10733582.27	10733582.27	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CONAGUA, CONVENIO CON LA EMPRESA INFRAENERGIA S.A. POR EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO (CONVENIO DE PAGOS A 10 AÑOS), CONVENIO PARA REALIZAR EL RELLENO SANITARIO EN EL PANTEON MUNICIPAL, APORTACION AL CERESO DE ACATLAN 2021	Validado	



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	45.45455	45.45455		70.58824	64.39	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	3.0303	3.0303		2.94118	103.03	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	51.51515	51.51515		26.47059	51.38	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		96.59697	96.6	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	162647	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.91979	1.91979		1.82772	105.04	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-1	-1	LOS INGRESOS PROYECTADOS PARA EL EJERCICIO 2021 SON MENORES A LOS INGRESOS RECIDIDOS EN	13.17891	-1317.89	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado
2021	4	Puebla	Acatlán	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100		100	100	Validado

