



MUNICIPIO DE ACATLAN  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

3er Trimestre 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
2022														
	78011	22006	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 287,322.50	\$ 287,322.50	\$ 287,322.50	\$ 287,322.50	\$ 287,322.50	\$ 287,322.50	100%	100%	245 M2	Se Capturo en las Mids, Pero migro la Informacion al SRFT
	78247	22010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,017,508.70	\$ 1,017,508.70	\$ 1,017,508.70	\$ 1,017,508.70	\$ 1,017,508.70	\$ 1,017,508.70	100%	100%	379 M	
	273667	22011	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 690,826.86	\$ 690,826.86	\$ 690,826.86	\$ 690,826.86	\$ 690,826.86	\$ 690,826.86	100%	100%	2200 M2	
	273671	22013	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES CAMINO REAL, CALLE DIAMANTE, CALLE RUBÍ Y CALLE JADE DEL PARAJE "EL TALCO", EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 582,431.31	\$ 582,431.31	\$ 582,431.31	\$ 582,431.31	\$ 582,431.31	\$ 582,431.31	100%	100%	1 ELECTRIFICACION	
	273684	22015	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,205,201.10	\$ 2,198,365.08	\$ 2,198,365.08	\$ 2,198,365.08	\$ 2,198,365.08	\$ 2,198,365.08	100%	100%	322.18 M	
	273686	22016	CONSTRUCCION DE "ESTANCIA DE DIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL", UBICADA EN SANTOS DEGOLLADO No. 6, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,096,487.50	\$ 2,096,487.50	\$ 2,096,487.50	\$ 2,096,487.50	\$ 2,096,487.50	\$ 1,553,992.88	70%	74%	313 M2	
	273688	22017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PEÑITAS DEL KM 0+000 AL KM 0+102.76 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 1,333,324.03	\$ 1,329,983.60	\$ 1,329,983.60	\$ 1,329,983.60	\$ 1,329,983.60	\$ 1,329,983.60	100%	100%	10,76 M2	
	273698	22018	URBANIZACION E IMAGEN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE JUAN ALVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,664,534.18	\$ 2,654,534.18	\$ 2,654,534.18	\$ 2,654,534.18	\$ 2,654,534.18	\$ 2,654,534.18	100%	100%	355 M2	
	273703	22019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS ENTRE EL CAMINO A LOS HOBOS Y MARGEN DERECHO DEL RIO TIZAAC EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLÁN DE OSORIO	\$ 2,622,725.20	\$ 2,622,725.20	\$ 2,622,725.20	\$ 2,622,725.20	\$ 2,622,725.20	\$ 786,817.56	40%	30%	2190.48 M2	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 14 OCT 2022  
 RECIBIDO  
 F142/SB/CGPSE