

**EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020**

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Clave Ram	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia a Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Acatlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	121082.180			Total del Programa Presupuestario	37771033	37892115.18	37892115.18	37892115.18	37892115.18	32629330.88	32629330.88	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.", "Observación": "RENDIMIENTOS BANCARIOS FINANZAS \$13,139.81 Y MUNICIPIO \$ 107 442 37 TOTAL)	
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	FAIS MUNICIPIO 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1244579.34	13806044.84	13806044.84	13806044.84	13806044.84	11230675.81	11230675.81	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS (EN ESTA OBRA SE APLICA EL RENDIMIENTO BANCARIO); Y PAVIMENTACION DE CALLES	
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	FAIS MUNICIPIO 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1546244.04	0	0	0	0	0	0	0	Validado	AULAS SE CANCELA LA PARTIDA POR REPROGRAMACION DE OBRAS
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	FAIS MUNICIPIO 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1133130.99	1113130.99	1113130.99	1113130.99	1113130.99	1113130.99	1113130.99	1113130.99	Validado	3% INDIRECTOS: ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	FAIS MUNICIPIO 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33091657.97	22972939.35	22972939.35	22972939.35	22972939.35	22972939.35	20285524.08	20285524.08	Validado	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, DIVERSAS OBRAS DE AGUA Y DRENAJE, AMPLIACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	1004	FAIS MUNICIPIO 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	755420.66	0	0	0	0	0	0	0	Validado	2%PRODIM:SE CANCELA LA PARTIDA YA QUE NO HUBO FIRMA DEL CONVENIO
Acatlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	16509.490			Total del Programa Presupuestario	25336788	25353297.49	25353297.49	25353297.49	25353297.49	25353297.49	25353297.49	25353297.49	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.", "Observación": "RENDIMIENTOS BANCARIOS FINANZAS \$8,152.05 Y RENDIMIENTOS DEL RAMO \$8 357 44 TOTAL) REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONSTRUCCION MODULO SANITARIO ESCUELA NORMAL, CONSTRUCCION AULA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO, REHABILITACION BASURERO
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3005332.32	4399778.59	4399778.59	4399778.59	4399778.59	4399778.59	4399778.59	4399778.59	Validado	ADQUISICION DE CAMION USADO COMPACTADOR DE BASURA
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES A CONAGUA, CONVENIO CON INFRAENERGIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	8433989.84	8848254.84	8848254.84	8848254.84	8848254.84	8848254.84	8848254.84	8848254.84	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2019.	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	2300000	3286348	3286348	3286348	3286348	3286348	3286348	3286348	Validado	

EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ram	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	2116000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Validado	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PANTEON	
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2717924.18	0	0	0	0	0	0	0	Validado	SE CANCELA LA PARTIDA POR REPROGRAMACION DE OBRAS
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	288039.6	288039.6	288039.6	288039.6	288039.6	288039.6	Validado	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	263541.66	0	0	0	0	0	0	0	Validado	SE CANCELA LA PARTIDA POR REPROGRAMACION DE OBRAS
Acatlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN.			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	6500000	6680876.46	6680876.46	6680876.46	6680876.46	6680876.46	6680876.46	Validado	PAGO DEALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA 2020 (EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS)	



## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_TR	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_MUNICIPIO	DETALLE_TIPO_PROYECTO	DETALLE_CLASIFICACION	DETALLE_INSTITUCION	DETALLE_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_META	AVANCE_FI O	AVANCE_F METIDO	AVANCE_A DO	AVANCE_O	AVANCE_FI O	AVANCE_FI O	FLUJO
2020	4	PUE200401811618	1518340	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA ORIENTE, ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARRIO DE SAN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	109953	{meta 1: ad_m edida: Otros, meta: 1518339.5}	1518340	1518340	1518340	1518340	1518340	{met a1: unid ad_m edida: Otros, meta: 1518340}	Validado avances
2020	4	PUE200401807805	1379873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE CALLE LOS CIRUELOS Y CALLE CAMINO A CUAJILOTE, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN BARRIO DE SAN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	41086	{meta 1: ad_m edida: Otros, meta: 1379872.8}	1379873	1379873	1379873	1379873	1379873	{met a1: unid ad_m edida: Otros, meta: 1379873}	Validado avances
2020	4	PUE200401829398	998033	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN BARRIO DE SAN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	172696	{meta 1: ad_m edida: Otros, meta: 998032.53}	998033	998033	998033	998033	998032.5	{met a1: unid ad_m edida: Otros, meta: 998033}	Validado avances
2020	4	PUE200401834819	1815742	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA UNIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARRIO DE SAN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	191570	{meta 1: ad_m edida: Otros, meta: 1815741.7}	1815742	1815742	1815742	1815742	1815742	{met a1: unid ad_m edida: Otros, meta: 1815742}	Validado avances
2020	4	PUE200401837184	997205	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IXCOATL, ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE REFORMA, EN EL BARRIO DE SAN BARRIO DE SAN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	199161	{meta 1: ad_m edida: Otros, meta: 997204.54}	997205	997205	997205	997205	997204.5	{met a1: unid ad_m edida: Otros, meta: 997205}	Validado avances

## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_ TR	PROYECT FOLIO	DETALLE_ MONTO_ GLOBAL_	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO NOMBRE	DETALLE_ TIPO_PRO GRAMA_P	DETALLE_ CLASIFI CACIO	DETALLE_ INSTITUC ION_EJE	DETALLE_ NUMER O_PROY	DETALLE_ META S	AVANCE_ RECAUDAD O	AVANCE_ COMPRO METIDO	AVANCE_ DEVENG ADO	AVANCE_ EJERCID O	AVANCE_ PAGADO	AVANCE_ FI NCE	AVAN FLUJO	FLUJO
2020	4	PUE200401838279	608272	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CITLALTEPEC ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y CALLE CITLALLI EN LA LOCALIDAD DE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	202428	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 608271.62}}	608272	608272	608272	608271.6	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 608271.6}}	Validado avances	
2020	4	PUE200401820520	2488080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LOS HOBOS, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MONTERREY EN	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE ACATLAN	149132	{meta1: {unidad_medida: Metro, meta: 2488079.5}}	2488080	2488080	2488080	2488080	{meta1: {unidad_medida: Metro, meta: 2488080}}	Validado avances	
2020	4	PUE200401820540	879420	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ILAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. -	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACATLAN	149174	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 879420.09}}	879420	879420	879420	879420.1	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 879420.1}}	Validado avances	
2020	4	PUE200401833928	1753473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	189026	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1753472.8}}	1753473	1753473	1753473	1753473	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1753473}}	Validado avances	
2020	4	PUE200401845820	623712	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SENDEROS ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	224620	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 623711.85}}	623712	623712	623712	623711.9	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 623711.9}}	Validado avances	

## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_TR	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NICI	DETALLE_TIPO_PROGRAMA_P	DETALLE_CLASIFICACION	DETALLE_INSTITUCION_EJE	DETALLE_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_META	AVANCE_FI O	AVANCE_F METIDO	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	FLUJO	FLUJO
2020	4	PUE200401850616	1540137	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	239038	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1540136.9	1540136.9	1540137	1540137	1540137	1540137	1540137	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1540136.9	Validado avances
2020	4	PUE200401850718	1329339	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRANCA LA CHINACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	239309	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1329339.4	1329339.4	1329339	1329339	1329339	1329339	1329339	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1329339.4	Validado avances
2020	4	PUE200401838643	1743647	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A TULAPA, ENTRE CALLE CAMINO A SAN BERNARDINO Y CALLE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	203568	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1743647.4	1743647.4	1743647	1743647	1743647	1743647	1743647	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1743647.4	Validado avances
2020	4	PUE200401838669	160095	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BARRANCA LA CHINACA UBICADA EN EL BARRIO	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	203650	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 160095.4	160095.4	160095	160095	160095	160095.4	160095.4	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 160095.4	Validado avances
2020	4	PUE200401840510	151632	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ADELFA, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-OAXACA Y CALLE VICENTE TAPIA,	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	208821	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 151631.53	151631.53	151632	151632	151632	151631.5	151631.5	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 151631.53	Validado avances

## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_TR	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_NICI	DETALLE_TIPO_PROGRAMA_P	DETALLE_CLASIFICACION	DETALLE_INSTITUCION_EJE	DETALLE_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_META	AVANCE_FI O	AVANCE_F METIDO	AVANCE_ AVANCE_ O	AVANCE_ AVANCE_ O	AVANCE_ AVANCE_ O	AVANCE_ AVANCE_ O	FLUJO	FLUJO
2020	4	PUE200401840632	809332	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO RAMÍREZ, ENTRE CALLE BARRANCA EL TEHUIXTLE Y CALLE CAPILLA EL TEHUIXTLE,	Aca tlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	209288	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 809332.06	809332.06	809332	809332	809332	809332.1	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 809332.1	Validado avances	
2020	4	PUE200401841301	454742	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS FLORES, ENTRE CALLE PANORÁMICA Y CALLE DORADA, COLONIA BELLA VISTA, BARRIO	Aca tlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	211270	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 454741.82	454741.82	454742	454742	454742	454741.8	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 454741.8	Validado avances	
2020	4	PUE200401869394	1210628	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPANA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE PEÑA	Aca tlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	265584	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1210628.4	1210628.4	1210628	1210628	0	0	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1210628.4	Validado avances	
2020	4	PUE200401869686	1364741	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LOS HOBOS ENTRE CALLE CALLEJÓN DE LOS PÉREZ Y CALLE DE LOS PÉREZ EN LA	Aca tlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	266153	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1364740.7	1364740.7	1364741	1364741	0	0	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1364740.7	Validado avances	
2020	4	PUE200401865609	1799617	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE MIXTECA ALTA Y CALLE MONTE ALBÁN EN LA LOCALIDAD DE	Aca tlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	MUNICIP IO DE ACATLAN PUEBLA	256287	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1799617.3	1799617.3	1799617	1799617	1799617	1799617	{meta 1: {unidad_m edida: Otros, meta: 1799617.3	Validado avances	

## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_TR	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_CLASIFICACION	DETALLE_INSTITUCION	DETALLE_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_META	AVANCE_FI O	AVANCE_F METIDO	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	AVANCE_AVANCE_ O	FLUJO	FLUJO
2020	4	PUE200401870526	314329	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE BARRANCA TEMAZCAL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	267950	{meta: 1: {unidad_medida: Otros, meta: 314328.68}}	314328.68	314329	314329	0	0	0	Validado avances	
2020	4	PUE200401870578	320733	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE RANCHO NUEVO, ZIMATLAN Y PARAJES, PERTENECIENTES A LA JUNTA AUXILIAR DE	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	268077	{meta: 1: {unidad_medida: Otros, meta: 320733.26}}	320733.26	320733	320733	320733	320733.3	0	Validado avances	
2020	4	PUE200401868621	2373087	REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROJAS LOS COCOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. -	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	263812	{meta: 1: {unidad_medida: Otros, meta: 2373086.6}}	2373086.6	2373087	2373087	0	0	0	Validado avances	
2020	4	PUE200401868802	1975128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIAXTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	264211	{meta: 1: {unidad_medida: Otros, meta: 1975128.3}}	1975128.3	1975128	1975128	1975128	1975128	0	Validado avances	
2020	4	PUE200401863686	1377094	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE ILAMACINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. -	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deportes	MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA	251402	{meta: 1: {unidad_medida: Otros, meta: 1377094}}	1377094	1377094	1377094	1377094	1377094	0	Validado avances	



## DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2020

DETAL CICLO	DETALLE_ PROYECT TR FOLIO	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO MONTO_ NOMBRE	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO GLOBAL_	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO TIPO_PRO	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO INSTITUCION	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO NUMERO	DETALLE_ DETALLE_ PROYECTO META	AVANCE_ F RECAUDAD	AVANCE_ F COMPRO	AVANCE_ AVANCE_ AVANCE_ FI DEVENG	AVANCE_ AVANCE_ AVANCE_ FI EJERCID	AVANCE_ AVANCE_ AVANCE_ FI PAGADO	AVANCE_ AVANCE_ AVANCE_ FI AVANCE_ FI	FLUJO FLUJO
2020	4 PUE200401874649	1250000	"ADQUISICION DE CAMIÓN USADO MARCA: INTERNACIONAL MODELO: 2012 TIPO: RABON SERIE 3HAMMAAR3CL661985	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	AYUNTA MIENTO DEL MUNICIP IO DE ACATLA N	OPA/2020/004	{meta 1: {unid ad_m edida: Vehículos,	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	{meta 1: {unid ad_m edida: Vehículos,	{meta 1: {unid ad_m edida: Vehículos, o avances
2020	4 PUE200401874652	600000	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTA MIENTO DEL MUNICIP IO DE ACATLAN, PUEBLA	OPA/2020/052	{meta 1: {unid ad_m edida: Metro	600000	600000	600000	600000	600000	{meta 1: {unid ad_m edida: Metro	{meta 1: {unid ad_m edida: Metro o avances

**INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2020**

Ciclo	Tri me stre	Municipi o	Ramo	Nombre del Programa Presupuest	Función	Clave del Indicad	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justifica ción	Meta Modificada	Justific ación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	151872	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.95823		1.95823		2.34688	83.44	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152145	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN Municipal y de las Demarcacion es	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.3913		67.3913		43.24324	64.17	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN Municipal y de las Demarcacion es	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	13.04348		13.04348		2.7027	482.61	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN Municipal y de las Demarcacion es	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	154760	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
2020	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN Municipal y de las Demarcacion es	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	19.56522		19.56522		54.05405	36.2	Validado