

15 de Octubre de 2025.

OFICIO No. ACADOP/SRFT/2025-088


Asunto: Validación TERCER INFORME TRIMESTRAL 2025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE




LIC. GUADALUPE LUCERO BARCENAS
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA

C.c.p. Archivo

PLANTILLA EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Entidad	Municipio	Tipología	Ciclo de Recurso	Tipología	Clase	Programa	Instancia	Rendimiento	Reintegración	Tipología	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (M. Inistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por cobrar	Observaciones
21	3	1	2025	2	33	I	4	FAISMU	1	33743.5	0									LOS RENDIMIENTOS NO SE APLICAN A NINGUNA OBRA PAGO POR ELABORACION DE PROYECTOS (GTOS INDIRECTOS) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGUA, DRENAJE Y ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES. OBRAS DE URBANIZACION PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES. REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES. OBRAS DE EDIFICACION NO HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS, SE CANCELA LA PARTIDA
		2									1	332	1039879.64	1351843.53	1351843.53	1351843.53	1351843.53	1351843.53	1351843.53	
		2									2	612	12821533.48	8324876.94	6740003.74	6740003.74	6740003.74	4272918.64	4272918.64	
		2									2	613	8807699.8	1259475.99	1259475.99	1259475.99	1259475.99	1259475.99	1259475.99	
		2									2	614	19449665.59	31372870.68	27822607.21	27822607.21	26158458.13	16352933.67	16352933.67	
		2									2	615	6603867.05	9684914.86	9684914.86	9684914.86	9684914.86	9684914.86	9684914.86	
21	3	1	2025	2	33	I	5	FORTAM	1	4946.48	0									LOS RENDIMIENTOS NO SE APLICAN A NINGUNA OBRA PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2025 DE ACATLAN PUEBLA Vestuario y uniformes a Policía Municipal, pantalón, camiseta, botas, playeras
		2									1	113	7000000	7350000	5751596.97	4075465.4	4075465.4	4075465.4	4075465.4	
		2									1	271	685650	853694	770257.4	770257.4	770257.4	770257.4	770257.4	Prendas de seguridad y protección personal: Fornitura_Seguridad Pública Municipal
		2									1	272	42000	42000	42000	0	0	0	0	Materiales de Seguridad Pública: cartuchos armas
		2									1	282	100500	100500	100500	0	0	0	0	Prendas de protección para seguridad pública y nacional: chaleco balístico, bastón retráctil, esposas, guantes, lámparas
		2									1	283	1108120	1108120	457148.51	0	0	0	0	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad: Kit de limpieza de armas
		2									1	297	28000	28000	28000	0	0	0	0	PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO A CFE EJERCICIO 2025
		2									1	311	10000000	9100000	5445397.49	5445397.49	5445397.49	5445397.49	5445397.49	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: Curso de capacitación para Policía Municipal
		2									1	332	749153.97	749153.97	749153.97	749153.97	749153.97	749153.97	749153.97	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales: Aplicación de evaluaciones a personal en activo y nuevo ingreso SEGURIDAD Pagos a CONAGUA (DESCARGAS RESIDUALES Y AGUA)
		2									1	334	168044	0	0	0	0	0	0	Muebles de oficina y estantería: anaquel, archivero, banca, escritorio, gabinete para seguridad pública municipal
		2									1	339	337870	221510	221510	221510	221510	221510	221510	
		2									1	392	0	1134088	1134088	551602	551602	551602	551602	
		2									2	511	401600	401600	0	0	0	0	0	Muebles, excepto de oficina y estantería: literas seguridad pública
		2									2	512	40800	40800	0	0	0	0	0	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información: computadora, disco duro, multifuncional, regulador para seguridad
		2									2	515	502297.1	502297.1	0	0	0	0	0	Otros mobiliarios y equipos de administración: aire acondicionado, circuito cerrado de televisión, enfriadores, ventiladores para
		2									2	519	238608.7	238608.7	0	0	0	0	0	Equipos y aparatos audiovisuales: pantallas para seguridad pública municipal
		2									2	521	45000	45000	0	0	0	0	0	Vehículos y equipo terrestre: pick up doble cabina tipo patrulla equipada con balizamiento (prevención) y sedan tipo patrulla, Equipo de defensa y seguridad: arma corta y larga, lámpara para rifle, cizalla
		2									2	541	2598930	2936800	2936800	2936800	2936800	2264000	2264000	MANTENIMIENTO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y DEPORTIVA EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2									2	551	940600	682298.92	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED, AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
		2									2	612	872608.46	2452418	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFOROS Y REHABILITACION DE CALLES
		2									2	613	2045728.34	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES
		2									2	614	3519810.4	5063704.88	4871889.53	4871889.53	4871889.53	4871889.53	4871889.53	OBRAS DE EDIFICACION NO HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS, SE CANCELA LA PARTIDA
		2									2	615	55273.08	55273.08	0	0	0	0	0	CONVENIO DE APORTACION AL CERESO DE ACATLAN
		2									2	622	1550000	0	0	0	0	0	0	
		2									1	853	3159504.95	1809504.95	1809504.95	1809504.95	1809504.95	1809504.95	1809504.95	



MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN




FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302595701	4996	202503	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (GASTOS INDIRECTOS 2025) - 4996	ACATLAN DE OSORIO	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	\$ 1,351,843.53	100%	100%	27	Proyectos	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580200	80170	202505	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES A LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 80170	NUEVOS HORIZONTES - LA NORIA CHICA	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	\$ 668,613.62	100%	100%	31500	metros cuadrados	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580184	36090	202506	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE 120 M3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 36090	NUEVOS HORIZONTES	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	\$ 1,000,883.06	100%	100%	120	metros cubicos	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580192	77284	202508	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA CHICA A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 77284	LA NORIA CHICA - SAN MIGUEL-SAN BERNARDO	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	\$ 423,601.86	100%	100%	16037	metros cuadrado s	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580193	97518	202515	REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE VAN DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO Y HACIA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE VAN DE LA LOCALIDAD DE EL TEHUXTLE HACIA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN	RANCHO NUEVO-SAN VICENTE BOQUERON	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	\$ 354,065.15	100%	100%	14860.7	metros cuadrado s	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA OBRA 202515: REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE VAN DE LA LOCALIDAD DE EL TEHUXTLE A LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO Y HACIA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SAN VICENTE
PUE250302580188	97976	202515	REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE VAN DE LA LOCALIDAD DE EL TEHUXTLE HACIA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN	EL TEHUXTLE-SAN VICENTE BOQUERON	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	\$ 267,413.71	100%	100%	11347.2	metros cuadrado s	
PUE250302580199	99609	202518	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CON C.C.T. 21DPR0981B, EN EL BARRIO DE TRES CRUCES PRIMERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 99609	ACATLAN DE OSORIO	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	\$ 1,034,071.01	100%	100%	348.16	metros cuadrado s	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580201	100044	202520	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS LED EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 100044	ACATLAN DE OSORIO	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	\$ 2,236,104.35	100%	100%	500	piezas	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580185	66859	202522	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN EL ACCESO PRINCIPAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA Y RESTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 66859	EL TECOMATE	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	\$ 3,152,278.18	100%	100%	2905	metros cuadrado s	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580191	69094	202523	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y RESTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 69094	RANCHO NUEVO	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	\$ 3,150,706.67	100%	100%	372	metros cubicos	TERMINADO Y OPERANDO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRANSITO ADMINISTRADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580202	99407	202524	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: ACATLÁN - SAN VICENTE BOQUERÓN, CON UNA LONGITUD DE 4.3 KM, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA). - 99407	ACATLAN - SAN VICENTE BOQUERON	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	\$ 7,971,220.52	100%	100%	7456 metros cuadrado	s	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580196	115451	202525	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, Y LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 115451	ACATLAN DE OSORIO	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	\$ 2,291,569.49	100%	100%	475 metros lineales		TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580204	94051	202526	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPARTA CON C. C. T. 21DJN0029Y EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO (BARRIO DE LA PALMA), MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 94051	ACATLAN DE OSORIO	\$ 1,348,700.55	\$ 1,348,700.55	\$ 1,348,700.55	\$ 1,348,700.55	\$ 1,348,700.55	\$ 769,937.53	\$ 769,937.53	57.00%	56.99%	51.54 metros cuadrado	s	EN PROCESO
PUE250302580189	77170	202527	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO DE ACCESO A LA CAPILLA DEL BARRIO DE GUADALUPE, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+176.75, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 77170	RIO DE GUADALUPE	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	\$ 1,714,541.65	100%	100%	883.75 metros cuadrado	s	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580198	75395	202528	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA CITLALTEPETL ENTRE LA CALLE CITLALI Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO (BARRIO DE LA PALMA), MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 75395	ACATLAN DE OSORIO	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	\$ 436,185.35	100%	100%	152 metros lineales		TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580194	84303	202529	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE MISIONEROS DEL KM 0+180.00 AL KM 0+366.83, ENTRE CALLE MISIONEROS Y LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO (BARRIO DE LAS NIEVES), MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 84303	ACATLAN DE OSORIO	\$ 2,174,506.50	\$ 2,174,506.50	\$ 2,174,506.50	\$ 2,174,506.50	\$ 2,174,506.50	\$ 1,489,166.07	\$ 1,489,166.07	68%	68%	1276.44 metros cuadrado	s	EN PROCESO
PUE250302580203	77384	202530	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE G HERRERA CON C. C. T. 21DPR0980C, EN LA LOCALIDAD DE GARZONES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 77384	GARZONES	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	\$ 3,161,477.50	100%	100%	700 metros cuadrado	s	TERMINADO Y OPERANDO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580197	95304	202532	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA LIBERTAD, ENTRE PERIFERICO A IXCAQUITLA Y CALLE LIBERTAD, EN EL BARRIO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE Y CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR DANIEL CORRO ARENAS CON C. C. T.	ACATLAN DE OSORIO PUEBLA	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	\$ 258,592.93	100%	100%	64.5	metros lineales	TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302580195	82884	202534	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL KM 0+0.00 AL KM 0+500.00 ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE M MATAMOROS EN LA LOCALIDAD	ACATLAN DE OSORIO	\$ 1,195,754.68	\$ 1,195,754.68	\$ 1,195,754.68	\$ 1,195,754.68	\$ 1,195,754.68	\$ 846,436.28	\$ 846,436.28	71%	71%	96.56	metros cuadrados	EN PROCESO
PUE250302580187	64225	202536	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL KM 0+0.00 AL KM 0+500.00 ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y LA CALLE M MATAMOROS EN LA LOCALIDAD	ACATLAN DE OSORIO	\$ 2,493,977.70	\$ 2,493,977.70	\$ 2,493,977.70	\$ 2,493,977.70	\$ 2,493,977.70	\$ 1,380,230.42	\$ 1,380,230.42	55%	55%	690.69	metros cuadrados	EN PROCESO
PUE250302580186	77105	202537	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOAQUIN OSORIO, TRAMO 1 ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BARRANCA DE LA AXUCHILERA Y TRAMO 2 ENTRE	ACATLAN DE OSORIO	\$ 8,508,588.24	\$ 8,508,588.24	\$ 8,508,588.24	\$ 8,508,588.24	\$ 8,508,588.24	\$ 3,415,102.57	\$ 3,415,102.57	40%	40%	1652.8	metros cuadrados	EN PROCESO
PUE250302580190	98956	202533		ACATLAN DE OSORIO	\$ 5,214,412.55	\$ 5,214,412.55	\$ 5,214,412.55	\$ 5,214,412.55	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	0	metros cuadrados	POR INICIARSE EN LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCI ERO	AVANCE FÍSICO	CANTID AD AL TRIMES TRE ACUMU LADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE2503026011 13		202531	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA EQUIPADOS CON BALIZAMIENTO PARA LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	ACATLAN DE OSORIO	\$ 2,936,800.00	\$ 2,936,800.00	\$ 2,936,800.00	\$ 2,936,800.00	\$ 2,936,800.00	\$ 2,264,000.00	\$ 2,264,000.00	77%	100%	4	VEHICUL O	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS PICKUP EQUIPADAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y 2 AUTOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS PARA VIGILANCIA
TMP_PUE2503026011 15		202539	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	ACATLAN DE OSORIO	\$ 760,891.25	\$ 760,891.25	\$ 760,891.25	\$ 760,891.25	\$ 760,891.25	\$ 569,075.90	\$ 569,075.90	74.79%	100%	20975.2	metros cuadrados	




MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025




FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	4.54545	1	22	0.00	0	1	PROYECTOS EN PROCESO DE REGISTRO, NO MIGRARON OBRAS DEL SIFAIS
	3er. Trimestre	2.38095	1	42	4.54545	1	22	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	2.38095	1	42			0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	63.63636	14	22	100.00	1	1	PROYECTOS EN PROCESO DE REGISTRO, NO MIGRARON TODAS LAS OBRAS CAPTURADAS EN EL SIFAIS
	3er. Trimestre	64.28571	27	42	63.63636	14	22	SE HIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRAS
	4to. Trimestre	64.28571	27	42			0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	31.81818	7	22	0.00	0	1	PROYECTOS EN PROCESO DE REGISTRO, NO MIGRARON TODAS LAS OBRAS CAPTURADAS EN EL SIFAIS
	3er. Trimestre	33.33333	14	42	31.81818	7	22	SE HIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRAS
	4to. Trimestre	33.33333	14	42			0	

MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	9,047,524.74	36,190,099.00	25.00	9,047,524.74	36,190,099.00	SE HAN RECIBIDO TRES MINISTRACIONES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE
	2do. Trimestre	50.00	18,095,049.48	36,190,099.00	50.00	18,095,049.48	36,190,099.00	SE HAN RECIBIDO SEIS MINISTRACIONES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE
	3er. Trimestre	75.00	27,142,574.22	36,190,099.00	75.00	27,142,574.22	36,190,099.00	SE HAN RECIBIDO NUEVE MINISTRACIONES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE
	4to. Trimestre	100.00	36,190,099.00	36,190,099.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	17.09	6,183,458.47	36,190,099.00	17.09	6,183,458.47	36,190,099.00	
	2do. Trimestre	50.00	18,095,049.48	36,190,099.00	41.30	14,947,574.43	36,190,099.00	PAGOS EFECTUADOS: PAGOS DE NOMINA, PAGOS DE ALUMBRADO, PAGO DE OBRAS
	3er. Trimestre	75.00	27,142,574.22	36,190,099.00	65.17	23,583,508.14	36,190,099.00	PAGOS EFECTUADOS: PAGOS DE NOMINA, PAGOS DE ALUMBRADO, PAGO DE OBRAS, ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEG PUB
	4to. Trimestre	100.00	36,190,099.00	36,190,099.00				
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	1.94	18,095,049.48	9,347,050.50	1.31	18,095,049.48	13,778,603.50	SE HAN IMPLEMENTADO MEDIDAS PARA INCENTIVAR LOS PAGOS DE IMPUESTOS LOCALES
	4to. Trimestre	1.94	36,190,099.00	18,694,101.00			0.00	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.61	82,846,100.00	81,532,999.20				

MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025



Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	54.04	9,779,329.46	18,095,049.48	17.46	3,159,858.95	18,095,049.48	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, APORTACIONES AL CERESO RECIBIDO 7/11/25/CGDR Coordinación General de Desarrollo Regional
	4to. Trimestre	54.04	19,558,658.92	36,190,099.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.41	75,000.00	18,095,049.48	0.14	25,161.00	18,095,049.48	SE HA PAGADO EL PRIMER TRIMESTRE A COAHUILA
	4to. Trimestre	0.41	150,000.00	36,190,099.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	3.32	600,000.00	18,095,049.48	1.39	250,640.00	18,095,049.48	SE HA PAGADO EL PRIMER TRIMESTRE A COAHUILA
	4to. Trimestre	3.32	1,200,000.00	36,190,099.00		0.00		

Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	18,095,049.48	0.00	0.00	18,095,049.48	NO HAY RECURSOS CONTEMPLADOS PARA ESTE INDICADOR
	4to. Trimestre	0.00	0.00	36,190,099.00				

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22.23	4,021,710.12	18,095,049.48	39.39	7,127,541.03	18,095,049.48	REHABILITACION A ALUMBRADO, MODERNIZACION A SEMAFOROS, ADECUACION INMUEBLE CASA SERDAN
	4to. Trimestre	22.23	8,043,420.28	36,190,099.00				

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.00	3,619,009.90	18,095,049.48	5.48	991,767.40	18,095,049.48	PAGO DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA
	4to. Trimestre	20.00	7,238,019.80	36,190,099.00				

1/2

REPORTE FINAL EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Informe de Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025																												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Ramo	Clave de Programa	Clave de Subprograma	Programa Fondu o Convencional - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Partida												Observaciones (Captura)				
												Tipo de Gasto	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS				
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			1 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	100500	100500	100500	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Materiales de Seguridad Pública: cartuchos armas	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	42000	42000	42000	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Prendas de seguridad y protección personal: FORTA Ciudad	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	685650	853694	770257.4	770257.4	770257.4	770257.4	770257.4		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vestuario y uniformes a Policía Municipal, FORTA Ciudad	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	55273.08	55273.08	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de	3519810.4	5063704.88	4871889.53	4871889.53	4871889.53	4871889.53	4871889.53		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFOROS Y REHABILITACION DE	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable	2045728.34	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4	1274727.4		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	872608.46	2452418	1550000	1550000	1550000	1550000	1550000		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONCAMARAS DE MANTENIMIENTO A OBRAS DE	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1550000	0	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA OBRAS DE EDIFICACION NO HABITACIONAL EN BARRIOS DE	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	1134088	1134088	551602	551602	551602	551602		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Pagos a CONAGUA (DESCARGAS RESIDUALES Y AGUA)	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2598930	2936800	2936800	2936800	2936800	2264000	2264000		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Vehículos y equipo terrestre: pick up doble	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	45000	45000	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipos y aparatos audiovisuales: pantallas	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	238608.7	238608.7	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otros mobiliarios y equipos de administración:	
Puebla	Acatlán	Partida	2025	FEDERALES	Apo rtac	33	FORTA MUN	FOR TA	Mu nici			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	502297.1	502297.1	0	0	0	0	0		Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
Puebla	Acatlán	Programa	2025	EDUCACION	Edu caci	11	Subsidios para	Sin Esp	Sin Esp	N/R	N/R	Total del Programa Presupuestario		N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R				N/A	954710.8			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

PUEBLA
 Gobierno del Estado
 1924 1930

Bienestar
 Secretaría de Bienestar

OPERADO

COAVA
 NCE
 S.FI
 ATTO
 SICO
 TOLOS

Coordinación General de
 Desarrollo Regional

Ccto (meta
 1: 1:
 tipo (unid
 obr ad_m
 a:0b edida

PUEBLA | **Bienestar**
en Gráfica

4 / 5

[illegible]

REPORTE FINAL INDICADORES DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Acatlán	33	Aportación 411 - 1005	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100 (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre) (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	(just)	75	(just)	65.16564	PAGOS EFECTUADOS: PAGOS DE NOMINA, PAGOS DE ALUMBRADO, PAGO DE OBRAS	86.89	Validado			
2025	3	3	Puebla	Acatlán	33	Aportación 411 - 1004	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333		33.33333		31.81818	SE HIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRAS	104.76	Validado			
2025	3	3	Puebla	Acatlán	33	Aportación 411 - 1004	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.28571		64.28571		63.63636	SE HIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRAS SE HAN RECIBIDO NUEVE MINISTRACIONES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE	98.99	Validado			
2025	3	3	Puebla	Acatlán	33	Aportación 411 - 1005	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Complemento	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75	(just)	75	(just)	75			100	Validado		
2025	3	3	Puebla	Acatlán	33	Aportación 411 - 1004	FORTAMUN FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.38095		2.38095		4.54545	META ALCANZADA.	52.38	Validado			

